

Plan Estratégico Comarcal de Busturialdea- Urdaibai

Informe de seguimiento 2025



Contexto

Resultados del seguimiento 2025

PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Contexto


En febrero de 2024, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia acuerdan la definición y desarrollo de un Plan Estratégico Interinstitucional en la comarca de Busturialdea-Urdaibai, enmarcado en el Plan Relanzamiento de Zonas de Actuación Preferente (ZAP). Este documento recoge el primer hito de seguimiento del Plan.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Dinámica de seguimiento

El seguimiento será de carácter anual con reuniones del Grupo Motor. Se tratarán los avances del año de los proyectos tractores, posibles desviaciones y prioridades del año siguiente.



Contexto

Resultados del seguimiento 2025

PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Proyectos tractores

El PEC está compuesto por 12 proyectos tractores, y un proyecto estratégico facilitador.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Proyectos tractores

Que abordan los ocho retos comarcales identificados en la fase de elaboración del Plan.

	R1 Calidad de vida	R2 Vulnerables, regeneración	R3 Empleo y formación	R4 Patrimonio, identidad	R5 Turismo sostenible	R6 Actividad económica	R7 Infra. para empresas	R8 Perspect. comarcal
1. Carretera Autzagane-Muxika	●					●	●	
2. Bidegorri Muxika-Bermeo	●				●			
3. Mejora del transporte público	●				●			
4. Apoyo a colectivos vulnerables y empleo local	●	●	●					
5. Promoción pública de vivienda	●	●						
6. Refuerzo de la FP			●			●		
7. Nuevo polígono industrial comarcal de Muxika			●			●	●	
8. Readecuación de la parcela de INAMA			●			●	●	
9. Inversión industrial de alto contenido tecnológico			●			●		
10. Transformación del puerto de Bermeo e impulso a la Economía Azul	●		●	●	●	●	●	
11. Puesta en valor de activos históricos, culturales y naturales				●	●			
12. Mercado de Gernika y sector agrario	●		●	●		●		
13. Agencia de desarrollo comarcal								●

Proyectos tractores

Estos proyectos tractores se materializan en un total de 20 actuaciones.

12 PROYECTOS TRACTORES

20
actuaciones

1. Carretera Autzagane – Muxika	1 actuación (3 fases)
2. Bidegorri Muxika – Bermeo	2 actuaciones (Cada actuación consta de 4 fases)
3. Mejora del transporte público	2 actuaciones
4. Apoyo a colectivos vulnerables y empleo local	2 actuaciones
5. Promoción pública de vivienda	1 actuación
6. Refuerzo de la FP	2 actuaciones
7. Nuevo polígono industrial comarcal de Muxika	1 actuación (3 fases)
8. Readecuación de la parcela de INAMA	1 actuación
9. Inversión industrial de alto contenido tecnológico	1 actuación
10. Transformación del puerto de Bermeo e impulso a la Economía Azul	2 actuaciones
11. Puesta en valor de activos históricos, culturales y naturales	4 actuaciones
12. Mercado de Gernika y sector agrario	1 actuación

PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Detalle actuaciones

Tras la aprobación del Plan en septiembre de 2025, los últimos meses de 2025 han sido principalmente de diseño técnico y presupuestario de los proyectos. El grado de avance global de las actuaciones a finales de 2025 es el siguiente:

PROYECTO TRACTOR	ACTUACIONES	GRADO DE AVANCE	EJ/GV	BFA/DFB
1. Carretera Autzagane - Muxika	1.1. Planeamiento, tramitación urbanística y ejecución obras Carretera Autzagane - Muxika	En diseño		X
2. Bidegorri Muxika - Bermeo	2.1. Tramo Gernika-Lumo – Murueta	En diseño		X
	2.2. Tramo Muxika – Gernika-Lumo	En diseño		X
3. Mejora del transporte público	3.1. Proyecto piloto transporte a demanda	En ejecución		X
	3.2. Nueva estación de autobuses en Mundaka	En diseño		X
4. Apoyo a colectivos vulnerables y empleo local	4.1. Proyecto Rehaviva	En diseño		X
	4.2. Plan empleo local	En diseño		X
5. Promoción pública de vivienda	5.1. Ejecución obras VPO Errigoiti	Sin iniciar	X	
6. Refuerzo de la FP	6.1. Inversiones en equipamiento y otras necesidades en Barrutialde	En ejecución	X	
	6.2. Inversiones en equipamiento y otras necesidades en Nautika Eskola	En ejecución	X	

PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Detalle actuaciones

PROYECTO TRACTOR	ACTUACIONES	GRADO DE AVANCE	EJ/GV	BFA/DFB
7. Nuevo polígono industrial comarcal de Muxika	7.1. Ejecución de los accesos al polígono industrial comarcal de Muxika	En diseño	X	X
8. Readecuación de la parcela de INAMA	8.1. Recuperación y regeneración de la parcela de Inama	Sin iniciar	X	
9. Inversión industrial de alto contenido tecnológico	9.1. Subvención MTC para desarrollar nuevas iniciativas empresariales de carácter tecnológico	Finalizada		X
10. Transformación del puerto de Bermeo e impulso a la Economía Azul	10.1. Modernización infraestructuras portuarias	En ejecución	X	
	10.2. Impulso de actividades económicas vinculadas a la Economía Azul	Sin iniciar	X	X
11. Puesta en valor de activos históricos, culturales y naturales	11.1. Proyecto Convento Santa Klara	En diseño	X	
	11.2. Puesta en valor del Poblado Romano de Forua	En diseño		X
	11.3. Renovación Tecnología 3D Centro Interpretación Santimamiñe	En diseño		X
	11.4. Puesta en valor Cantera Andrabide	Finalizada	X	
12. Mercado de Gernika y sector agrario	12.1. Rehabilitación Plaza de Mercado de Gernika	Sin iniciar	X	X

PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Grado de avance global actuaciones. Ámbito temático 1. Movilidad y conectividad


Los principales avances se han centrado en:

- La **carretera Autzagane-Muxika** avanza en su tramitación urbanística y ambiental.
- El **bidegorri Muxika-Bermeo** progresa en el diseño de sus dos tramos, con estudios de alternativas y proyectos de trazado en redacción.
- El **transporte a demanda** es el proyecto más avanzado: el servicio de microbuses rurales ya está operativo e integrado en la red de Bizkaibus.
- La **nueva estación de autobuses de Mundaka** inicia su diseño con el objetivo de mejorar la seguridad del municipio.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Carretera Autzagane – Muxika



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC Comprometido: 11.000.000€

Presupuesto PEC Ejecutado: 0 €

Presupuesto ejecutado con cargo a presupuesto ordinario: 50.000 €.

Fases del proyecto

Fase 1. Planificación y aprobación del plan.

Fase 2. Redacción y tramitación de proyecto constructivo.

Fase 3. Licitación y ejecución de las obras

Avances 2025.

Los avances se han centrado en la Fase 1: planificación y aprobación del plan.

- ☐ Redacción del Plan Especial viario.
- ☐ Elaboración del documento de alcance de evaluación ambiental.
- ☐ Tramitación ambiental estratégica del Plan con información pública.

Prioridades 2026

Las prioridades siguen el calendario previsto y se centrarán en la Fase 1.


- ☐ Aprobar de forma definitiva el Plan Especial Viario.

Los plazos de ejecución dependen de la tramitación de la evaluación ambiental.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Bidegorri Muxika – Bermeo. Tramo Gernika-Lumo - Murueta



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC actualizado Proyecto Tractor: 32.600.000€
- Tramo Gernika-Lumo – Murueta actualizado: 14.800.000€
Presupuesto PEC Ejecutado Proyecto Tractor: 0€
Presupuesto ejecutado con cargo a presupuesto ordinario: 140.000 €.

*El pto. previsto inicialmente se ha actualizado. Asciede a 14,8Me respecto a 15,5Me planificados.
El pto. total replanificado del proyecto tractor asciende a 32,6Me (respecto a los 23,8Me).*

Fases del proyecto

- Fase 1. Planificación y contraste.
- Fase 2. Proyecto de trazado.
- Fase 3. Plan especial viario.
- Fase 4. Licitación y ejecución de las obras

Avances 2025. Fase 1 superada y fases 2 y 3 en ejecución.

- ❑ Planeamiento y consultas previas con organismos competentes. Se concreta un Proyecto de Trazado Inicial con soluciones técnicas y con implicaciones ambientales y económicas.
- ❑ Coordinación y adecuación del trazado tras consultas realizadas con el CABB para resolver afecciones a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.
- ❑ Plan Especial Viario en redacción.
- ❑ Proyecto de Trazado en redacción (pendiente de formalizar convenios con ayuntamientos y con I-DE Grupo Iberdrola para promover el soterramiento de redes eléctricas en el tramo afectado).

Prioridades 2026


Continuar desarrollando fases 2 y 3.

- ❑ Redacción y aprobación del Plan Especial Viario (requiere tramitación ambiental de carácter ordinario).
- ❑ Avanzar en el proyecto de trazado (tras formalizar los convenios pendientes e incorporar las soluciones acordadas).



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Bidegorri Muxika – Bermeo. Tramo Muxika - Gernika-Lumo



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC actualizado Proyecto Tractor: 32.600.000€
- Tramo Muxika – Gernika-Lumo actualizado: 17.800.000€
Presupuesto PEC Ejecutado: 0€
Presupuesto ejecutado con cargo a presupuesto ordinario: 60.000 €.

*El pto. previsto inicialmente se ha actualizado. Asciede a 17,8M€ respecto a 8,3M€ planificados.
El pto. total replanificado del proyecto tractor asciende a 32,6M€ (respecto a los 23,8M€).*

Fases del proyecto

- Fase 1. Planificación y contraste.
- Fase 2. Proyecto de trazado.
- Fase 3. Plan especial viario.
- Fase 4. Licitación y ejecución de las obras

Avances 2025

Los avances se han centrado en la Fase 1: el diseño de la actuación.

- ❑ Estudio de alternativas para ejecutar el trazado. Redacción del Documento de Estudio de Alternativas, con las tres soluciones posibles, detalladas y descritas. Envío de este documento a los ayuntamientos por donde discurren las tres alternativas analizadas (Muxika, Ajangiz y Gernika-Lumo) para recoger sus aportaciones y prioridades.

Prioridades 2026


Finalizar la fase 1 e iniciar las fases 2 y 3.

- ❑ Analizar y aprobar la alternativa más adecuada
- ❑ Redactar el Proyecto de Trazado Inicial de la solución elegida.
- ❑ Elaborar e iniciar la tramitación del Plan Especial Viario, si fuera preceptivo según la alternativa elegida.
- ❑ Formalización de los acuerdos o convenios que proceda formalizar con los ayuntamientos afectados.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Mejora del transporte público. Transporte a demanda



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido Proyecto Tractor: 3.200.000€

- *Proyecto piloto transporte a demanda: 1.200.000€*

Presupuesto PEC Ejecutado Proyecto Tractor: 800.000€

- *Proyecto piloto de transporte a demanda: 800.000€*

Avances 2025. Puesta en marcha del proyecto piloto de transporte a demanda, para mejorar la movilidad en los municipios pequeños de la margen derecha de Busturialdea-Urdaibai, dentro del sistema Bizkaibus.

- ☐ Primera prueba técnica del servicio para comprobar cómo funcionan las rutas previstas y revisar en detalle los recorridos, la ubicación de las paradas, la señalización y los posibles ajustes.
- ☐ Puesta en marcha de líneas de transporte rural, con el mismo funcionamiento que las líneas regulares, pero con microbuses. Contacto directo con los municipios afectados para hacer ajustes en las líneas.
- ☐ Servicio implantado y consolidado dentro de la oferta de Bizkaibus, como una línea regular más.


Prioridades 2026

- ☐ Completar el proyecto piloto de transporte a demanda y continuar con el servicio.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Mejora del transporte público. Nueva estación de autobuses en Mundaka



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido Proyecto Tractor: 3.200.000€

- Nueva estación de autobuses en Mundaka: 2.000.000€

Presupuesto PEC Ejecutado Proyecto Tractor: 800.000€

- Nueva estación de autobuses en Mundaka: 0€

Avances 2025. Nueva estación de autobuses en Mundaka, en la variante, para mejorar la seguridad del municipio, evitando que los autobuses entren al centro.

- ☐ Coordinación interdepartamental para delimitar ámbitos de actuación según las competencias respectivas. Trabajando actualmente en la firma de un convenio interadministrativo.
- ☐ Coordinación con ETS para unir la pasarela de la estación (competencia de ETS y ya en construcción) con la pasarela hacia la variante (objeto del proyecto).

Prioridades 2026.

- ☐ Licitación del proyecto constructivo de la parada de Bizkaibus.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Grado de avance global actuaciones. Ámbito temático 2. Vivienda y cohesión social


El ámbito agrupa dos proyectos tractores orientados a dar respuesta a las necesidades de vivienda y de empleo de los colectivos más vulnerables de la comarca.

- El **proyecto de Apoyo a colectivos vulnerables y empleo local** combina regeneración urbana y rehabilitación de espacios públicos como palanca para la formación e inserción laboral. En 2025 se han mantenido primeros contactos con los ayuntamientos.
- La **Promoción pública de vivienda** avanza en el análisis de viabilidad de la promoción en Errigoiti, mientras que fuera del PEC ya están en marcha promociones en Mundaka (la más avanzada de la comarca) y Ea.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Apoyo a colectivos vulnerables y empleo local



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido: 3.195.000€

Presupuesto PEC Ejecutado: 0 €

Avances 2025

- ❑ Conversaciones con las alcaldías de Bermeo, Gernika, Busturia y Sukarrieta para presentar ambos proyectos y analizar su encaje inicial en el municipio.
- ❑ Identificación preliminar de potenciales proyectos por parte de los ayuntamientos.

Prioridades 2026

- ❑ Mantener el contacto con los ayuntamientos para identificar posibles proyectos de regeneración y rehabilitación.
- ❑ Analizar la viabilidad de los potenciales proyectos (espacios para rehabilitación o barrios para regeneración) planteados por los ayuntamientos. La selección se basará en la viabilidad económico-jurídica, la problemática / vulnerabilidad / deterioro del municipio y la dimensión.
- ❑ Definir los proyectos y planificar su ejecución en el tiempo.


Breve descripción de los proyectos

- ❑ Plan de empleo local para la regeneración urbana. Se incluyen proyectos de regeneraciones de pequeña dimensión (*ejemplo: accesibilidad sencilla, asfaltado, pintura, ...*) para la formación de personas vulnerables en peón polivalente.
- ❑ Proyecto Rehaviva. Rehabilitación de espacios públicos propiedad de los ayuntamientos (*espacios en desuso como escuelas, centros médicos, viviendas municipales, caseríos,, ...*) para la generación de viviendas dotacionales. Las rehabilitaciones serán la base para la formación de personas en el ámbito de la construcción.

Foco en mejorar la empleabilidad de las personas vulnerables con una perspectiva comarcal.

PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Promoción pública de vivienda



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido: 1.000.000€

Presupuesto PEC Ejecutado: 0€

Avances 2025. Promoción pública en Errigoiti

- ☐ Se estudia la viabilidad de ampliar la promoción de 8 a 16 viviendas y las alternativas para asegurar su impulso.

Prioridades 2026

- ☐ Terminar el estudio de viabilidad de la promoción y, si procede, formalizar el acuerdo y tramitar después el convenio.

Otros proyectos relacionados, en ejecución a partir de presupuestos ordinarios

En la comarca existen dos actuaciones adicionales de promoción: 24 viviendas en Mundaka y 14 viviendas en Ea.

- Promoción Mundaka: Proyecto en ejecución (el más avanzado de la comarca). Publicado pliego para la redacción del Proyecto Básico, que se encuentra en fase de adjudicación. Se prevé la licitación de las obras a lo largo de 2027.
- Promoción Ea. Proyecto paralizado, a la espera de actuaciones para resolución de titularidad parcela.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025


Grado de avance global actuaciones. Ámbito temático 3. Promoción económica y formación de calidad

- El **refuerzo de la Formación Profesional** avanza en la definición técnica de las inversiones, con reuniones de trabajo con los centros y la redacción de los pliegos necesarios para abordar de forma progresiva las necesidades detectadas.
- El **nuevo polígono industrial de Muxika** avanza en su tramitación urbanística, con acuerdos firmados entre el Ayuntamiento, Busturialdeko Industrialdea y Azpilur para agilizar su desarrollo.
- La **readecuación de la parcela de INAMA** está pendiente de la resolución de la subasta, que determinará el uso definitivo del espacio.
- La **inversión en el Maier Technology Center** es el proyecto más avanzado. Ya ejecutado al 100%, refuerza la capacidad tecnológica e investigadora de la comarca.
- El **puerto de Bermeo** avanza en la modernización de sus infraestructuras, con varios proyectos en redacción y ejecución.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Refuerzo de la FP



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido: 3.400.000€

Presupuesto PEC Ejecutado: 0 €

Avances 2025

- ☐ Reuniones de trabajo con ambos centros de FP de la comarca (Nautika Eskola y Barrutialde) para definir en detalle las necesidades de inversión en infraestructuras, equipamiento y espacios formativos.
- ☐ Inicio de los trabajos del personal de los centros para redactar los pliegos técnicos (requiere un esfuerzo importante por parte de los centros, que lideran esta elaboración técnica).
- ☐ El proceso cuenta con un apoyo institucional clave, que facilita la coordinación, el acompañamiento técnico y el avance ordenado y seguimiento de las actuaciones.


Prioridades 2026

- ☐ Finalización y validación de los pliegos técnicos de las primeras actuaciones priorizadas e inicio de los procedimientos de licitación de las inversiones más avanzadas.
- ☐ Seguir abordando progresivamente las necesidades identificadas en el plan de actuaciones, conforme al cronograma previsto, asegurando que las inversiones se alineen con las necesidades del tejido productivo comarcal.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Nuevo polígono industrial comarcal de Muxika



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido (para fase 2): 14.000.000€

Presupuesto PEC Ejecutado: 0 €

Fases del proyecto

Fase 1. Planeamiento y tramitación urbanística.

Fase 2. Accesos al polígono.

Fase 3. Urbanización interna.

Avances 2025

La nueva infraestructura cubre la necesidad de suelo para actividades económicas en la zona. Permitirá acoger 120 empresas y generar hasta 1.500 puestos de trabajo. La colaboración entre entidades es clave para su desarrollo.

- ☐ Firma de un pacto entre el Ayuntamiento de Muxika y las sociedades públicas Busturialdeko Industrialdea y Azpilur, para agilizar el desarrollo urbanístico del polígono mediante los trámites administrativos y urbanísticos necesarios.
- ☐ Convenio en redacción entre Gobierno Vasco y Diputación para regular la licitación y ejecución de las obras de acceso.
- ☐ Redacción del proyecto de accesos en marcha.


Prioridades 2026

- ☐ Seguir avanzando en la tramitación urbanística y en la expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar las obras de acceso al polígono.
- ☐ Redactar el proyecto de accesos.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Readecuación de la parcela de INAMA



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido: 3.850.000€

Presupuesto PEC Ejecutado: 0€

Avances 2025

- ☐ Está en marcha la tercera subasta de la unidad de negocio de Rotobasque. La resolución plantea dos opciones:
 - 1) Que el grupo empresarial que adquiriera la unidad de negocio de Rotobasque mantenga el proyecto inicial en la parcela. En ese caso no hará falta la demolición completa,
 - 2) Si el comprador de Rotobasque no sigue en el emplazamiento de Inama, ese espacio se propondrá a otras empresas / proyectos interesados.


Prioridades 2026

- ☐ Resolver la subasta judicial y decidir la actuación final.
- ☐ Redactar el proyecto de demolición y rehabilitación.
- ☐ Licitación de las obras



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Inversión industrial de alto contenido tecnológico



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido: 2.500.000€

Presupuesto PEC Ejecutado: 2.500.000 €

Avances 2025

Inversión ejecutada en Maier Technology Center (MTC) para impulsar la industria tecnológica en Busturialdea

- ❑ Esta inversión forma parte de su estrategia Decotech. Apuesta por una investigación científico-tecnológica e innovación disruptiva de alto impacto en sus áreas de especialización.
- ❑ Elevará su innovación y competitividad en el sector de automoción, contribuirá a generar empleo y riqueza en el Territorio Histórico de Bizkaia y reforzará el posicionamiento de Busturialdea-Urdaibai como un espacio atractivo para implantar proyectos industriales y tecnológicos avanzados.
- ❑ El equipamiento que adquirirá reforzará esas capacidades.
- ❑ Las nuevas instalaciones se ubicarán en el Polígono Industrial Arabieta, en Ajangiz.


Prioridades 2026

- ❑ Seguimiento de la iniciativa.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Transformación del puerto de Bermeo e impulso a la Economía Azul. Modernización de infraestructuras



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido Proyecto Tractor: 2.500.000€
- Modernización infraestructuras: 2.000.000€

Presupuesto PEC Ejecutado Proyecto Tractor: 0 €
Presupuesto ejecutado con cargo a presupuesto ordinario: 1.700.000€.

Avances 2025.

Avances en actuaciones de modernización de infraestructuras portuarias.

- ☐ Renovación de 2 carros de varada y rehabilitación de zonas adyacentes casi completada (a la espera de la finalización de las embarcaciones Raquel y Ortube).
- ☐ Redacción del proyecto de ampliación de amarres en Zona Artza.
- ☐ Redacción del proyecto constructivo para sustituir un pabellón industrial en la zona comercial del Puerto por otro de mayor magnitud.
- ☐ Redacción del proyecto de derribo de la antigua fábrica de hielo e inicio de las obras de construcción de la nueva fábrica.

Prioridades 2026

- ☐ Continuar la ejecución de las obras de la nueva fábrica de hielo.
- ☐ Inicio de las obras de:
 - ☐ Ampliación de amarres en Zona Artza (sujetas a la compatibilidad del proyecto con el PGOU de Bermeo y el PERI).
 - ☐ Pabellón industrial en la zona comercial.
- ☐ Redacción de los proyectos de:
 - ☐ Derribo del antiguo Astillero Kortazar en Zona Frantxua.
 - ☐ Nueva Capitanía en el puerto de Bermeo.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Transformación del puerto de Bermeo e impulso a la Economía Azul. Impulso a la Economía Azul



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido Proyecto Tractor: 2.500.000€

- *Impulso a la Economía Azul: 500.000€*

Presupuesto PEC Ejecutado: 0 €

Avances 2025

- ❑ Colaboración entre Bermeoko Behargintza, la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco para definir la estrategia de economía azul.

Prioridades 2026

- ❑ Definir la estrategia para posicionar Bermeo y Urdaibai como un polo de economía azul, para crear nuevas actividades económicas y empleo en la comarca, con apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y del Gobierno Vasco.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025


Grado de avance global actuaciones. Ámbito temático 4. Puesta en valor de activos

- El **Convento de Santa Klara** avanza en el análisis de sus usos futuros, con prioridades centradas en la restauración del patrimonio histórico y la mejora de la accesibilidad.
- El **Poblado Romano de Forua** da un paso decisivo con la decisión de comprar la casa cural, que acogerá la nueva infraestructura de puesta en valor del yacimiento.
- **Santimamiñe** afronta la renovación de su proyección 3D a través de una mesa de trabajo con arqueólogos y expertos.
- Se ha completado la adecuación del entorno de la **Cantera Andrabide**.
- El proyecto del **Mercado de Gernika** está sin iniciar, con una reunión inicial entre instituciones.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Puesta en valor de activos históricos, culturales y naturales. Proyecto Convento Santa Klara



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido Proyecto Tractor: 6.400.000€
- Proyecto Convento Santa Klara: 3.000.000€


Presupuesto PEC Ejecutado Proyecto Tractor: 615.000 €
- Proyecto Convento Santa Klara: 0€

Avances 2025

- ☐ Análisis y diseño de los usos futuros del convento.

Prioridades 2026

- ☐ Conservación y restauración del patrimonio histórico. En concreto, restauración del órgano de 1884.
- ☐ Documentación del patrimonio cultural. En concreto:
 - ☐ Elaboración de un catálogo del arte vasco propiedad del Gobierno Vasco.
 - ☐ Elaboración de un catálogo específico del Fondo de la Diáspora.
- ☐ Mejora de infraestructuras y accesibilidad del espacio patrimonial, adecuando el convento para mejorar la accesibilidad y modernizar los servicios, incluida la mejora de los baños y otros elementos de accesibilidad para visitantes.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Puesta en valor de activos históricos, culturales y naturales. Poblado Romano de Forua



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido Proyecto Tractor: 6.400.000€

- Puesta en valor del Poblado Romano de Forua: 2.150.000€

Presupuesto PEC Ejecutado Proyecto Tractor: 615.000 €


- Puesta en valor del Poblado Romano de Forua: 0€

Avances 2025

- ☐ Tras las reuniones mantenidas con el obispado, se decide comprar la casa cural, hoy en desuso, para ubicar la nueva infraestructura de puesta en valor del yacimiento.

Prioridades 2026

- ☐ Formalizar la compra de la casa cural por la Diputación Foral de Bizkaia.
- ☐ Redactar el proyecto e iniciar la licitación.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Puesta en valor de activos históricos, culturales y naturales. Centro Interpretación Santimamiñe



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido Proyecto Tractor: 6.400.000€

- Centro interpretación Santimamiñe: 500.000€

Presupuesto PEC Ejecutado Proyecto Tractor: 615.000 €


- Centro interpretación Santimamiñe: 0€

Avances 2025

- ❑ Ante la necesidad de renovar la proyección 3D del Centro de Interpretación de Santimamiñe (tecnología de 2008), se ha creado una mesa de trabajo con agentes y arqueólogos expertos. Se han realizado distintas reuniones donde se ha avanzado en el diseño del anteproyecto de necesidades.


Prioridades 2026

- ❑ Completar la redacción del proyecto en base a las necesidades detectadas y sacarlo a licitación.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Puesta en valor de activos históricos, culturales y naturales. Cantera Andrabide



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido Proyecto Tractor: 6.400.000€


- Puesta en valor de Cantera Andrabide: 750.000€

Presupuesto PEC Ejecutado Proyecto Tractor: 615.000 €

- Puesta en valor de Cantera Andrabide: 615.000€


Avances 2025

- ❑ Se ha completado la adecuación del entorno de la Cantera. Se han integrado elementos naturales y artificiales y se ha priorizado el aprovechamiento del material empleado, usando el material ya existente en la Cantera. Incluye las siguientes actuaciones:
 - ❑ Nuevo sendero y adecuación de accesos rodados y peatonales.
 - ❑ Recuperación de ecosistemas naturales, como bosques y humedales, y creación de comunidades vegetales autóctonas y diversificadas adecuadas para la fauna local.
 - ❑ Intervenciones para revitalizar el espacio y adaptarlo a nuevos usos, con parques o áreas recreativas y mejores infraestructuras.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Mercado de Gernika y sector agrario



Ejecución presupuestaria

Presupuesto PEC comprometido: 3.500.000€

Presupuesto PEC Ejecutado: 0 €

Avances 2025

- ❑ Reunión inicial entre las partes implicadas (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Gernika) para recoger información sobre el posible proyecto. Actualmente a la espera de recibir el proyecto completo para su análisis y valoración.

Prioridades 2026

- ❑ Las prioridades se marcarán en base a la información que aporte el ayuntamiento.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Grado de avance global actuaciones. Proyecto estratégico facilitador



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025


Proyecto estratégico facilitador. Agencia comarcal de desarrollo económico

Avances 2025

- ❑ Contactos entre agentes tractores (Patronato de la Reserva, Ayuntamiento de Bermeo y Behargintza, Ayuntamiento de Gernika, empresas de Faktoria y Urremendi).

Prioridades 2026

- ❑ En base al liderazgo y tracción por parte de los agentes locales.



PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Ejecución presupuestaria

Al igual que ocurre con el grado de avance de los proyectos, la mayor parte de la ejecución presupuestaria se espera a partir de 2026. En concreto, la ejecución presupuestaria global del PEC a finales de 2025 es la siguiente:

	BFA-DFB	EJ-GV	TOTAL PEC
PRESUPUESTO EJECUTADO	3,3M€	0,615M€	3,915M€
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	54,345M€	24M€	78,345€
PRESUPUESTO ACTUALIZADO	63,145M€	24M€	87,145M€
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (sobre presupuesto comprometido)	6%	3%	5%

PEC Busturialdea – Urdaibai. Informe de seguimiento 2025

Ejecución presupuestaria – Por proyectos tractores

PROYECTO TRACTOR		PRESUPUESTO PEC (m€)			% EJECUTADO
		COMPROMETIDO	ACTUALIZADO	EJECUTADO	
1	Carretera Autzagane-Muxika	11.000	11.000	0	0%
2	Bidegorri Muxika-Bermeo	23.800	32.600	0	0%
3	Mejora del transporte público	3.200	3.200	800	25%
4	Apoyo a colectivos vulnerables y empleo local	3.195	3.195	0	0%
5	Promoción pública de vivienda	1.000	1.000	0	0%
6	Refuerzo de la FP	3.400	3.400	0	0%
7	Nuevo polígono industrial comarcal de Muxika	14.000	14.000	0	0%
8	Readecuación de la parcela de INAMA	3.850	3.850	0	0%
9	Inversión industrial de alto contenido tecnológico	2.500	2.500	2.500	100%
10	Transformación del puerto de Bermeo e impulso a la Economía Azul	2.500	2.500	0	0%
11	Puesta en valor de activos históricos, culturales y naturales	6.400	6.400	615	10%
12	Mercado de Gernika y sector agrario	3.500	3.500	0	0%
TOTAL		78.345	87.145	3.915	Ejecutado

