

Sin./Fdo.: FRANCISCO JAVIER ARNAIZ ALONSO DE LECIÑANA 2024-11-13  
KUDEAKETA ADMINIST.ETA HITZARTURIKO INBERTSIOAK BIDERATZ. AT  
JEFE/A SECCIÓN GESTIÓN ADMINISTRAT. E INVERSIONES CONVENIDAS

Sin./Fdo.: PILAR TRUEBA FERNANDEZ 2024-11-13  
BIDEEN SEGURTASUN.,HOBEKUNTZA,MODERNIZAZ. ZERBITZUKO BURUA  
JEFE/A SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, MEJORA Y MODERNIZACIÓN

Sin./Fdo.: JOSE MIGUEL DE LA FUENTE CASADO 2024-11-13  
AZPIEGITURAK GARATZEKO ZUZENDARIORDEA  
SUBDIRECTOR/A DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

Sin./Fdo.: AITOR ETXEBARRIA ATUTXA 2024-11-13  
LURRALDE GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA-REN ZUZENDARI NAGUSIA  
DIRECTOR/A GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL

**ERABAKIA**, zeinaren bidez baimena ematen da laugarren klausularen 1. paragrafoaren bigarren aldaketa egiteko Galdakaoko udalak eta Bizkaiako Foru Aldundiak obra hauek egiteari begira sinatutako lankidetzaren hitzarmenaren: “Plazakoetxe-Zuhatzu-Usansolo urbanizazioa eta bidegorri”

2021ko azaroaren 24an, Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegiturarako eta Lurralde Garapenerako Sailak, eta Galdakaoko Udalak lankidetzaren hitzarmena sinatu zuten “Plazakoetxe-Zuhatzu-Usansolo urbanizazioa eta bidegorri” obrak egiteko.

2023ko ekainaren 12an, Galdakaoko Udalak, 2023ko ekainaren 9ko 2023-1255 ebazpenaren bidez, Azpiegitura eta Lurralde Garapen Sailari hau jakinarazi zion:

2019ko apirilaren 4an, behin betiko onetsi da UE-ZU-3 egikaritze-unitatearen urbanizazio proiektua. Unitatearen urbanizazio obrak igaro eta garatu bitartean, sustatzaileak Hirigintzako Jarduketa Programa bat idatzi zuen, eta udalak izapidetu, urbanizazio-lanak bi fasetan banakatzeko. Lehenengoa urbanizazio orokor guztiari dagokio eta bigarrena zubiari. Zubia egikaritzeari dagokionez, beste Hirigintzako Jarduketa Programa bat onetsi da, zeinak egikaritzea luzatzen duen. Orain arte, ez dakigu zein den amaiera-data.

**ACUERDO** por el que se autoriza la segunda modificación de la cláusula cuarta, parrafo 1 del convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Galdakao para la ejecución de los trabajos de “Urbanización y bidegorri Plazakoetxe-Zuhatzu-Usansolo”

Con fecha 24 de noviembre de 2021, el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, y el Ayuntamiento de Galdakao suscribieron un convenio de colaboración para la ejecución de las obras de “Urbanización y bidegorri Plazakoetxe-Zuhatzu-Usansolo”

El 12 de junio de 2023 el Ayuntamiento de Galdakao, mediante resolución 2023-1255 de 9 de junio de 2023 informa a al Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial que:

En fecha 4 de abril de 2019, se aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización de la unidad de ejecución UEZU-3. Durante el transcurso y desarrollo de las obras de urbanización de esta unidad, por el promotor se ha redactado, y el ayuntamiento ha tramitado un PAU con el fin de desglosar las obras de urbanización en dos fases. La primera, la correspondiente a toda la urbanización general y la segunda, para el puente. En relación a la ejecución del puente, se ha aprobado un nuevo PAU que dilata dicha ejecución sin que hasta la fecha exista certeza sobre su fecha de finalización.





Plazakoetxe-Zuhatzu-Usansoloko urbanizazio-lanak eta bidegorriaren lanak amaitzeko, beharrezkoa izango da aipatutako zubia martxan egotea ibilgailuak sartu eta irten ahal izateko.

Para poder ejecutar los trabajos de urbanización y bidegorri PlazakoetxeZuhatzu-Usansolo, es necesario que el mencionado puente esté en funcionamiento para posibilitar la entrada y salida de los vehículos.

2023ko abenduaren 4an, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Galdakaoko Udalak hitzarmen horren laugarren klausularen aldaketa sinatu zuten, eta honela geratu zen idatzita:

Con fecha 4 de diciembre de 2023 la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Galdakao firmaron la modificación de la cláusula cuarta del convenio de referencia que quedaba redactada en los siguientes términos:

“Lanak 2024ko abenduaren 31ea baino lehen amaitu eta likidatu beharko dira”.

“Las obras deberán estar finalizadas y liquidadas antes del 31 de diciembre de 2024”.

2024ko azaroaren 5ean Galdakaoko udalak idazki baten bidez jakinarazten dute lankidetzahitzarmenaren obrak amaitzeko eta justifikatzeko epea 2025eko azaroaren 24ra arte luzatzeko asmoa dutela.

Con fecha 5 de noviembre de 2024 el Ayuntamiento de Galdakao presenta escrito en el que solicita la ampliación del plazo de finalización y justificación de las obras del Convenio de Colaboración hasta el 24 de noviembre de 2025.

Plazakoetxe-Zuhatzu-Usansolo urbanizazio-lanak eta bidegorria egin ahal izateko, beharrezkoa da zubiaren obra amaituta egotea eta martxan egotea, ibilgailuak sartu eta irten ahal izateko. Jarduera hau oraindik amaitu gabe dago.

Para poder ejecutar los trabajos de urbanización y bidegorri Plazakoetxe-Zuhatzu-Usansolo, es necesario que la obra del puente esté finalizada y esté en funcionamiento para posibilitar la entrada y salida de los vehículos. Esta actuación aun esta sin finalizar.

Hori dela eta, hitzarmenaren proposatzen da hitzarmena aldatzeko erabakia hartzea, obren amaitzeko epea luzatzeko

Por ello, se propone acordar la modificación del convenio para ampliar el periodo de finalización de las obras.





Hori dela eta, bi Administrazioen interesak bakoitzaren eskumenen ikuspegitik koordinatzeko, kontuan izanik lankidetzako, eraginkortasun handieneko eta ekonomiako irizpideak, eta arauetan administrazio publikoei ematen zaizkien ahalmenak baliaturik -40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa, 48. artikulua; 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriei buruzkoa, 57. artikulua; 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeiei buruzkoa, 100. artikulua; bai eta haiekin bat datozen gainerako manuak eta aplikatu beharreko arauak-, bi alderdiek formalizatzen dute LANKIDETZA-HITZARMENAREN ALDAKETA, oinarri harturik 49. g) artikuluan xedatzen duena urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa.

Era berean, hitzarmen honek betetzen du 6.1 artikuluan ezartzen duena azaroaren 8ko 9/2017 Legeak, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoak, zeinaz Espainiako ordenamendu juridikora transposatzen diren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauak, Europako Parlamentuarenak eta Kontseiluarenak, eta haien aplikazio-eremutik salbuetsita gelditzen dela.

Hori guztia dela eta, proposamen hau egiten da:

## ERABAKIA

I.- Baimena ematea “Plazakoetxe-Zuhatzu-Usansolo urbanizazioa eta bidegorri” obrak egiteari buruzko Galdakaoko Udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko lankidetzaren hitzarmenaren laugarren klausularen 1. Puntua bigarren aldaketa egiteko. Horren testua I. ERANSKIN gisa eranstean da.

II.- Bizkaiko Foru Aldundiaren Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saileko foru diputatuari ahalmena ematea hitzarmenean aipatutako aldaketa sinatzeko.

III.- Erabaki hau Galdakaoko Udalarari jakinaraztea.

IV.- Formalizatutako hitzarmena bidaltzea Kontuen Euskal Epaitegiari.

Que, a tal efecto, con el fin de coordinar los intereses de ambas Administraciones desde el punto de vista de sus respectivas competencias atendiendo a los criterios de cooperación y máxima eficacia y economía, y haciendo uso de las facultades que para las Administraciones Públicas resultan del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, del artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, del artículo 100 de Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y, demás preceptos concordantes y normativa aplicable, ambas partes proceden a formalizar la MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 g) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, indicar que el presente convenio da cumplimiento al apartado 1 del artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, quedando excluido de su ámbito de aplicación.

Por todo ello se realiza la siguiente propuesta de

## ACUERDO

I.- Autorizar la segunda modificación de la Cláusula Cuarta, punto 1 del convenio de colaboración, entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Galdakao para la ejecución de los trabajos de “Urbanización y bidegorri Plazakoetxe-Zuhatzu-Usansolo” cuyo texto se adjunta como ANEXO I

II.- Facultar al Diputado Foral del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia para la firma de la referida modificación del convenio.

III.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Galdakao

IV.- Remitir al Tribunal de Cuentas del País Vasco el convenio formalizado.





Kudeaketa Administratiboa eta Hitzarturiko Inbertsioak bideratzeko Ataleko burua / Jefe de sección de Gestión Administrativa e Inversiones Convenidas. FCO. JAVIER ARNAIZ ALONSO DE LECIÑANA  
Bideen Segurtasunerako, Hobekuntzarako eta Modernizaziorako Zerbitzuko burua / Jefa de Servicio de Seguridad Vial, Mejora y Modernización. PILAR TRUEBA FERNÁNDEZ  
Azpiegiturak Garatzeko Zuzendariordea / Subdirector de Desarrollo de Infraestructuras. JOSE MIGUEL DE LA FUENTE CASADO  
O.E./Vº Bº

Lurralde Garapenerako Zuzendari Nagusia / Director General de Desarrollo Territorial. AITOR ETXEBARRIA ATUTXA

Aurreko tramitearekin bat, helaraz bekio Gobernu Kontseiluari. / De conformidad con el trámite precedente, elévese al Consejo de Gobierno.

Azpiegiturarako eta Lurralde Garapenerako foru Diputatua / El Diputado Foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. CARLOS ALZAGA SAGASTASOLOA



“PLAZAKOETXE-ZUHATZU-USASONSOLO URBANIZAZIOA ETA BIDEGORRIA” OBRAK EGITEARI BURUZKO GALDAKAOKO UDALAREN ETA BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENAREN LAUGARREN KLAUSULAREN BIGARREN ALDAKETA

SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y EL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL “URBANIZACIÓN Y BIDEGORRI PLAZAKOETXE-ZUHATZU-USANSOLO”

ALDE BATETIK, CARLOS ALZAGA SAGASTASOLOA jauna, Bizkaiko Foru Aldundi Txit Goreneko Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saileko foru diputatua, aldundiaren izenean eta haren ordezkari modura. P4800000D IFKrekin

ETA BESTETIK, IÑIGO HERNANDO ARRIANDIAGA jauna, Galdakao alkate udalburua (Bizkaia), udalaren legezko ordezkari modura. Galdakako udala P4804400B IFKrekin

DE UNA PARTE, D. CARLOS ALZAGA SAGASTASOLOA, Diputado Foral del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Excm. Diputación Foral de Bizkaia con CIF P4800000D

Y DE LA OTRA, D IÑIGO HERNANDO ARRIANDIAGA, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) con CIF P4804400B

## ESKU HARTU DUTE

### INTERVIENEN

Lehenak, Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako foru diputatua den aldetik, Aldundia ordezkatzuz.

Bigarrenak, Galdakao alkate-udalburua den aldetik, Udalaren legezko ordezkari gisa.

Parte-hartzaile biek LANKIDETZA-HITZARMEN hau sinatzeko legezko gaitasuna aitortzen diote elkarri.

El primero en su calidad de Diputado Foral del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, y en representación de la misma.

El segundo como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Galdakao, en representación legal del mismo.

Ambos intervinientes se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, y a tal efecto.

### AURREKARIAK

I.- 2021ko azaroaren 24an, Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailak, eta Galdakao Udalak lankidetz hitzarmena sinatu zuten “PLAZAKOETXE - ZUHATZU - USASONSOLO URBANIZAZIOA ETA BIDEGORRIA” obrak egiteko.

### EXPONEN

I.- Que con fecha 24 de noviembre de 2021, el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, y el Ayuntamiento de Galdakao suscribieron un convenio de colaboración para la ejecución de las obras de “URBANIZACIÓN Y BIDEGORRI PLAZAKOETXE-ZUHATZU-USANSOLO”



II LAUGARREN klausulan- Lanak amaitzeko eta justifikatzeko epea, 1. paragrafoan, honako hau jaso zen:

*Lanak 2023ko ekainaren 30ea baino lehen amaitu eta likidatu beharko dira.*

III 2023ko ekainaren 12an, Galdakako Udalak, 2023ko ekainaren 9ko 2023-1255 ebazpenaren bidez, Azpiegitura eta Lurralde Garapen Sailari hau jakinarazi zion:

*2019ko apirilaren 4an, behin betiko onetsi da UE-ZU-3 egikaritze-unitatearen urbanizazio-proiektua. Unitatearen urbanizazio-obrak igaro eta garatu bitartean, sustatzaileak Hirigintzako Jarduketa Programa bat idatzi zuen, eta udalak izapidetu, urbanizazio-lanak bi fasetan banakatzeko. Lehenengoa urbanizazio orokor guztiari dagokio eta bigarrena zubiari. Zubia egikaritzeari dagokionez, beste Hirigintzako Jarduketa Programa bat onetsi da, zeinak egikaritzea luzatzen duen. Orain arte, ez dakigu zein den amaiera-data.*

*Plazakoetxe-Zuhatsu-Usansoloko urbanizazio-lanak eta bidegorriaren lanak amaitzeko, beharrezkoa izango da aipatutako zubia martxan egotea ibilgailuak sartu eta irten ahal izateko.*

Horregatik guztiagatik, beharrezkotzat jotzen da laugarren klausulan agertzen diren datak egungo errealitatera egokitzea.

Bi alderdiek, ados jarrita, beharrezkotzat jotzen dute obrak justifikatzeko epea 2024ko abenduaren 31ra arte luzatzea.

2023ko abenduaren 4an, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Galdakako Udalak hitzarmen horren laugarren klausularen aldaketa sinatu zuten, eta honela geratu zen idatzita:

*“Lanak 2024ko abenduaren 31ea baino lehen amaitu eta likidatu beharko dira”.*

2024ko azaroaren 5ean Galdakako udalak idazki baten bidez jakinarazten dute lankidetzahitzarmenaren obrak amaitzeko eta justifikatzeko

II En su Cláusula CUARTA.- Plazo de finalización y justificación de las obras, en el primer párrafo se recogía:

*Las obras deberán estar finalizadas y liquidadas antes del 30 de junio de 2023.*

III El 12 de junio de 2023 el Ayuntamiento de Galdakao, mediante resolución 2023-1255 de 9 de junio de 2023 informa al Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial que:

*En fecha 4 de abril de 2019, se aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización de la unidad de ejecución UE-ZU-3. Durante el transcurso y desarrollo de las obras de urbanización de esta unidad, por el promotor se ha redactado, y el ayuntamiento ha tramitado un PAU con el fin de desglosar las obras de urbanización en dos fases. La primera, la correspondiente a toda la urbanización general y la segunda, para el puente. En relación a la ejecución del puente, se ha aprobado un nuevo PAU que dilata dicha ejecución sin que hasta la fecha exista certeza sobre su fecha de finalización.*

*Para poder ejecutar los trabajos de urbanización y bidegorri Plazakoetxe-Zuhatsu-Usansolo, es necesario que el mencionado puente esté en funcionamiento para posibilitar la entrada y salida de los vehículos.*

Por todo ello se considera necesario ajustar la fecha que figuran en la Cláusula cuarta a la realidad actual.

Ambas partes, de común acuerdo consideran necesario incrementar el plazo de justificación de las obras hasta el 31 de diciembre de 2024

Con fecha 4 de diciembre de 2023 la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Galdakao firmaron la modificación de la cláusula cuarta del convenio de referencia que quedaba redactada en los siguientes términos:

*“Las obras deberán estar finalizadas y liquidadas antes del 31 de diciembre de 2024”.*

Con fecha 5 de noviembre de 2024 el Ayuntamiento de Galdakao presenta escrito en el que solicita la ampliación del plazo de finalización y



epea 2025eko azaroaren 24ra arte luzatzeko asmoa dutela.

Plazakoetxe-Zuhatzu-Usansolo urbanizazio-lanak eta bidegorria egin ahal izateko, beharrezkoa da zubiaren obra amaituta egotea eta martxan egotea, ibilgailuak sartu eta irten ahal izateko. Jarduera hau oraindik amaitu gabe dago.

Bi alderdiek, ados jarrita, beharrezkotzat jotzen dute obrak justifikatzeko epea 2025ko azaroaren 24ra arte luzatzea.

**IV.-** Hori dela eta, bi Administrazioen interesak bakoitzaren eskumenen ikuspegitik koordinatzeko, kontuan izanik lankidetzako, eraginkortasun handieneko eta ekonomiako irizpideak, eta arauetan administrazio publikoei ematen zaizkien ahalmenak baliaturik -40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa, 48. artikulua; 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriari buruzkoa, 57. artikulua; 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa, 100. artikulua; bai eta haiekin bat datozen gainerako manuak eta aplikatu beharreko arauak-, bi alderdiek formalizatzen dute LANKIDETZA-HITZARMENAREN ALDAKETA, oinarri harturik 49. g) artikuluan xedatzen duena urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoak.

## KLAUSULAK

### LAUGARREN KLAUSULA, 1. PARRAGRAFOAREN ALDAKETA

“PLAZAKOETXE - ZUHATZU - USANSOLO URBANIZAZIOA ETA BIDEGORRIA” obrak egiteko hitzarmenaren laugarren klausularen 1. paragrafoa aldatzen da, eta honela gelditzen da idatzita:

*Lanak 2025ko azaroaren 24a baino lehen amaitu eta likidatu beharko dira.*

### 2. ARAUBIDE JURIDIKOA

Hitzarmenaren aldaketak betetzen du xedatzen

justificación de las obras del Convenio de Colaboración hasta el 24 de noviembre de 2025.

Para poder ejecutar los trabajos de urbanización y bidegorri Plazakoetxe-Zuhatzu-Usansolo, es necesario que la obra del puente esté finalizada y esté en funcionamiento para posibilitar la entrada y salida de los vehículos. Esta actuación aun esta sin finalizar.

Ambas partes, de común acuerdo consideran necesario incrementar el plazo de justificación de las obras hasta el 24 de noviembre de 2025

**IV.-** Que, a tal efecto, con el fin de coordinar los intereses de ambas Administraciones desde el punto de vista de sus respectivas competencias atendiendo a los criterios de cooperación y máxima eficacia y economía, y haciendo uso de las facultades que para las Administraciones Públicas resultan del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, del artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, del artículo 100 de Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y, demás preceptos concordantes y normativa aplicable, ambas partes proceden a formalizar la MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 g) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

## CLÁUSULAS

### 1.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA CUARTA, PARRAFO 1

Se modifica la Cláusula Cuarta, párrafo 1 del convenio de colaboración para la ejecución de las obras de “URBANIZACIÓN Y BIDEGORRI PLAZAKOETXE-ZUHATZU-USANSOLO”, que queda redactada de la siguiente manera:

*Las obras deberán estar finalizadas y liquidadas antes del 24 de noviembre de 2025.*

### 2.- RÉGIMEN JURÍDICO

La modificación del convenio se ajusta a lo previsto



duena 49 g) artikuluan 40/2015 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoak.

Era berean betetzen du 44. artikuluan ezartzen duena Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekretuak, zeinaz onesten den Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra, zeinak garatzen duen Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu bategina.

Hitzarmenaren garapen eta betearazpenean alderdien artean auziren bat sortzen bada, eta laugarren klausulan aipatutako Jarraipen eta Kontrol Batzordeak ezin badu konpondu, administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren barruan ebatziko da, jurisdikzio hori arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorritz.

Hitzarmen honetan aurrez ikusten ez diren gai guztietan hauek aplikatu beharko dira: Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legea, abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea, eta bere erreglamamendua, eta aplikatu beharreko gainerako xedapen guztiak.

Eta aurreko guztia onartu eta berarekin ados direla adierazteko, esku-hartzaileek hitzarmen hau sinatzen dute hasieran adierazitako lekuan eta datan.

GALDAKAOKO UDALAREN ALDETIK  
POR EL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO  
SIN./ FDO.: IÑIGO HERNANDO ARRIANDIAGA

en el artículo 49 g) de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, cumple con los requisitos establecidos en el art. 44 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 169/2014, por el que se aprueba el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia, de desarrollo del texto refundido de la Norma Foral General Presupuestaria.

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución del convenio y que no puedan ser resueltas en la Comisión de Seguimiento y Control prevista en la Cláusula Cuarta se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativa.

Para todo lo no previsto en el presente convenio será de aplicación la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, el Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre, y su Reglamento, así como cualquier otra disposición que pudiera resultar de aplicación.

Y en prueba de conformidad y aceptación de cuanto antecede, los intervinientes firman el presente documento en el lugar y fecha expresados en su encabezamiento.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ALDETIK  
POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA  
SIN./ FDO.: CARLOS ALZAGA SAGASTASOLOA

